

**Document complété par: Gilles, Nathalie, Bruno** ..... le .../.../.....

**Document mis à jour par:** ..... le .../.../.....

**Document mis à jour par:** ..... le .../.../.....

**Document mis à jour par:** ..... le .../.../.....

**Titre du Projet** : Agrandissement de l'école existante

**But** : Extension de l'école

**Objectif** :

**Equipe de projet** : Gilles Ravache Annie Marcelot Hervé Philippe Régine Chamot

**En coordination avec \*** : Nathalie Collet

**Budget estimé** : 1'200'000euros

**Subventions estimées** : 450'000 €

**Budget provisionné pour la commune** : 1'200'000 €

**Retour TVA prévu** : 189'840 euros

**Date Début des études** : Février 2021

**Appels d'offres (date)**: Mars 2021

**Budget retenu** : 1'625'000€

**Début des travaux** : Juillet 2022

**Fin estimée des travaux** : août 2023

**Fin des travaux réels** : Avril 2024

**Date inauguration** :

\*; «en coordination avec» a pour but de lister les éventuels projets sur lesquels cette étude aura un impact ou vice-versa.