

Complété par Hervé PHILIPPE le 03/12/2021

Titre du Projet : Remplacement et déplacement du portail d'entrée de l'école. Remplacement de la clôture mitoyenne de l'école

Commissions bâtiments communaux

Budget estimé : 14104

Subventions estimées :0

Budget provisionné pour la commune :14104

Retour TVA prévu :2350

Date Début des études :non soumis

Appels d'offres (date): non soumis

Budget retenu : 14104

Début des travaux : 02/2022 durant les vacances scolaires

Fin estimée des travaux :03/2022

Fin des travaux réels :03/2022

Date inauguration : non soumis