

Complété par Hervé PHILIPPE le 03/12/2021

**Titre du Projet** : Remplacement partiel de la clôture du stade.

50ml de remplacement complet

50 ml de réparation en récupération de l'existante

Budget estimé :6540 €

Subventions estimées :0

Budget provisionné pour la commune :6540

Retour TVA prévu :1090

Date Début des études :non soumis

Appels d'offres (date): non soumis

Budget retenu : 6540

Début des travaux : 01/2022

Fin estimée des travaux :02/2022

Fin des travaux réels :02/2022

Date inauguration : non soumis