

PLAN DE PHASAGE ET SIGNALISATION

PHASE 1 / travaux (Zone de la chicane) :
à partir du 19/02 au 01/03



Principales tâches à réaliser:

- Sondages des réseaux existants
- Pose d'une canalisation d'eaux usées
- ***Durée : 2 semaines (sous voirie)***

- **Gestion de la circulation envisagée :**
- Route barrée avec déviation Rue de la Fruitière/chemin de l'Annaz
- Alternat ponctuel (rue de la fruitière)
- Maintien de la circulation piétonne (Barriérage)

